


Informationsbrev för produktion Snötäcket 6 & 7, vecka 49–52


Här kommer information om vad som händer i byggnationen framöver. Då många delar är avhängiga varandra kan ibland förändringar och förskjutningar i planeringen ske.

Vecka 49

Södra byggnaden: Murningsarbetet pågår. Takarbeten och invändig montering av innerväggar och installationer fortsätter. Arbeten på taket fortsätter och i slutet av veckan påbörjas montage av takpannor.



Norra byggnaden och Förskolan: På norra byggnaden pågår takarbeten och montering av fönster. Runt förskolan fortsätter ställning att byggas och invändigt sker montering av innerväggar och installationer.



Lamellhuset: Stomarbetet fortsätter. Montering av innerväggar och pelare på bottenplan och garage är färdigställt. Uppbockning inför kommande våning samt montering av invändiga trappor fortsätter.

Vecka 50

Södra byggnaden: Fortsatt murningsarbete. Målning av innerväggar. Fortsatta takarbeten och läggning av takpannor.

Norra byggnaden och Förskolan: Fortsatt ställningsbyggande och takarbeten. Invändigt pågår montering av innerväggar och installationer.

Lamellhuset: Under veckan sker montering av plattbärlag, armering och installationer i bjälklag.

Vecka 51

Södra byggnaden: Fortsatta murningsarbeten, takarbeten och invändiga montage.

Norra byggnaden och Förskolan: Ställningsarbeten och takarbeten pågår. Montage av takstolar är under veckan planerade på norra byggnaden. Invändiga arbeten med innerväggar, målning och installationer.

Lamellhuset: Fortsatt armeringsarbeten och under veckan sker gjutning av golvbjälklaget.

Vecka 52

Fortsatta arbeten enligt ovan fortsätter under mellandagarna men med mindre aktivitet än vanligt.

Övrigt:

Den kallare temperaturen och regn påverkar våra gjutningsarbeten i och med att betongen får det svårare att stelna. Det kan innebära försenade arbeten framöver.

